



## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2023 № 48

#### **Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ администрации поселения Московский за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершенствованием программно-целевого планирования, п. 5 Порядка разработки и реализации целевых программ, утвержденного Постановлением администрации городского поселения Московский от 12.04.2010 № 8, администрация постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ администрации поселения Московский за 2022 год:

1.1. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2022 год (приложение 1).

1.2. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселения Московский» за 2022 год (приложение 2)

1.3. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год (приложение 3).

1.4. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2022 год (приложение 4).

1.5. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика поселения Московский» за 2022 год (приложение 5).

1.6. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2022 год (приложение 6).

1.7. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2022 год (приложение 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щербакову Л.Л.

**Глава администрации**

**Д.А. Андреева**

*Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации*

*Согласовано:*

Филатова М.А.

Щербакова Л.Л.

Самсонова Ю.И.

Сократов Т.С.

Николаев А.В.

Воробьева А.А.

Исп. Залесова Т.А.

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский, средства бюджета города Москвы

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства</b>						
1	Комплексное содержание дворовых территорий (средства бюджета поселения Московский)	273 085,3	198 639,1	Степень выполнения - 72,7 %.Муниципальные контракты: №01483000145210000990001 от 27.01.2022г.; №01483000145210000590001 от 17.12.2021г.; №01483000145210000600001 от 20.12.2021г.; №01483000145210000610001 от 20.12.2021г.; №01483000145210000620001 от 29.12.2021г.; №01483000145210000010001 от 03.03.2021г.; №01483000145210000030001 от 15.03.2021г.; №01483000145210000110001 от 05.04.2021г.; №01483000145210000070001 от 31.03.2021г.; №01483000145210000270001 от 10.08.2021г.; №0148300014522000047 от 29.07.2022г.; №01483000145210000580001 от 17.12.2021г.; №01483000145210000900001 от 10.01.2022г.; №01483000145200000440001 от 29.12.2020г.; №01483000145200000420001 от 18.12.2020г.; №01483000145200000430001 от 04.12.2020г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	198 639,1	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

2	Комплексное содержание дворовых территорий (средства бюджета г. Москвы)	155 489,2	133 922,4	Степень выполнения - 86,1%. Муниципальные контракты: №01483000145210000990001 от 27.01.2022г.; №01483000145210000590001 от 17.12.2021г.; №01483000145210000600001 от 20.12.2021г.; №01483000145210000610001 от 20.12.2021г.; №01483000145210000620001 от 29.12.2021г.; №01483000145210000010001 от 03.03.2021г.; №01483000145210000030001 от 15.03.2021г.; №01483000145210000110001 от 05.04.2021г.; №01483000145210000070001 от 31.03.2021г.; №01483000145210000270001 от 10.08.2021г.;	133 922,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
3	Субсидии на муниципальное задание (МБУ Жилищник Московский)	48 398,3	48 398,3	Степень выполнения – 100%. Комплексное содержание дворовых территорий.	48 398,3	
4	Субсидии на иные цели (МБУ Жилищник Московский)	43 780,4	40 489,5	Степень выполнения – 92,5%. Субсидии на иные цели, в том числе закупку техники для выполнения работ по комплексному содержанию дворовых территорий.	40 489,5	Экономия по факту выполненных работ.
5	Проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, в том числе устройство дорожных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки	39 504,9	37 099,1	Степень выполнения - 93,9%. Муниципальные контракты: №01483000145210001050001 от 07.02.2022г.; №01483000145210000980001 от 12.01.2022г.	37 099,1	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
6	Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок	26 052,9	14 021,9	Степень выполнения - 53,8%. Муниципальные контракты №0148300014522000024 от 27.04.2022г.; №0148300014522000064 от 26.08.2022г.; №01483000145200000210001 от 10.07.2020г.; №01483000145210000850001 от 15.12.2021г.; №0148300014522000071 от 19.09.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	14 021,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

7	Проведение работ по устройству и ремонту детских и спортивных площадок	15 329,9	9 523,7	Степень выполнения - 62,1%. Муниципальные контракты №0148300014522000017 от 30.03.2022г.; №26Б/У от 11.04.2022г.; №0148300014522000073 от 12.09.2022г.; №01483000145210000680001 от 12.01.2022г.	9 523,7	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
8	Устройство и ремонт объектов благоустройства мкр. Град Московский	47 706,2	13 458,8	Степень выполнения - 88,1%. Муниципальный контракт №01483000145210001080001 от 22.02.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	13 458,8	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
9	Благоустройство территории микрорайона "Первый Московский"	120 055,2	118 563,1	Степень выполнения - 98,8%. Муниципальный контракт №01483000145210000570001 от 21.12.2021г.; №23-06/1 от 01.04.2022г.; №23-06/2 от 01.04.2022г.	118 563,1	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
10	Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха населения ("Парк Говоровский лес" в р-не деревни Говорово	38 304,7	38 304,7	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты №01483000145200000350001 от 14.10.2020г.; №0148300014522000065 от 26.08.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	38 304,7	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
11	Комплексное благоустройство парковой зоны вблизи деревни Картмазово (Саларьевский парк)	117 577,9	26 570,6	Степень выполнения - 22,1%. Муниципальный контракт №0148300014522000021 от 26.05.2022г.; №01483000145210000150001 от 26.05.2021г. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	26 570,6	Перенос работ на 2023 год.

12	Разработка ПСД и выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств по адресу: г. Московский, ЖК "Татьянин Парк", а также территории, прилегающей к Заводскому пруду	5 994,9	0,0	Степень выполнения - 0%. Муниципальный контракт №0148300014522000022 от 06.05.2022г.	0,0	Выполнение работ завершено в 2023г.
13	Благоустройство территории жилой застройки микрорайона 1 г. Московский	24 525,8	24 525,8	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145210000100001 от 26.04.2021г.	24 525,8	
14	Благоустройство территории жилой застройки микрорайона 1 г. Московский (средства бюджета г. Москвы)	32 422,1	32 422,1	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145210001080001 от 22.02.2022г.	32 422,1	
15	Проведение мероприятий в рамках месячника благоустройства и подготовки территории к праздничным датам	613,2	613,2	Степень выполнения - 100%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	613,2	
16	Проведение локальных мероприятий по благоустройству территории поселения Московский	11 614,4	11 614,4	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты №01483000145210001040001 от 14.02.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	11 614,4	

17	Прочие работы, услуги в области благоустройства	949,1	869,6	Степень выполнения - 91,6%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	869,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
18	Обслуживание территорий, прилегающих к водоемам, расположенным в границах поселения Московский	1 377,0	1 376,2	Степень выполнения - 99,9%. Муниципальный контракт №01483000145210002500011 от 19.07.2021г.	1 376,2	
19	Приобретение, аренда и устройство малых архитектурных форм, элементов благоустройства и праздничного оформления	24 332,1	23 921,9	Степень выполнения - 98,3%. Муниципальные контракты: №01483000145210000610001 от 20.12.2021г.; №01483000145210000600001 от 20.12.2021г.; №08-12/1 от 08.12.2021г.; №26-05/1 от 26.05.2022г.; №19-07/1 от 29.07.2022г.; №18-11/01 от 18.11.2022г.; №24-11/01 от 24.11.2022г.; №16-11/1 от 16.11.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	23 921,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
20	Приобретение и высадка объектов озеленения (цветочная рассада, луковичные, кустарники, саженцы)	6 303,2	6 303,2	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145210001060001 от 24.01.2022г.; №01483000145210001070001 от 24.01.2022г.	6 303,2	
21	Техническое обслуживание и эксплуатация объектов наружного освещения	8 342,7	2 549,9	Степень выполнения - 30,6%. Муниципальный контракт №0148300014522000077 от 18.11.2022г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	2 549,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
22	Санитарная опилковка зеленых насаждений	1 793,7	450,4	Степень выполнения - 25,1%. Муниципальный контракт №01483000145210000390001 от 23.09.2021г.	450,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

23	Регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения	1 908,0	1 582,5	Степень выполнения - 83%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	1 582,5	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
24	Дератизация, анофелогенные и противомолярийные мероприятия на объектах благоустройства	131,7	127,1	Степень выполнения - 96,5%. Муниципальный контракт №24-05/2 от 24.05.2022г.	127,1	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
25	Ремонт, чистка колодцев, находящихся на балансе администрации, анализ воды в колодцах	1 240,9	1 138,4	Степень выполнения - 97,7%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	1 138,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
26	Обустройство контейнерных площадок на территории поселения	14 815,4	414,9	Степень выполнения - 3%. Муниципальные контракты: №0148300014522000003 от 21.02.2022г.; №0148300014522000025 от 23.05.2022г. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	414,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
27	Ремонт памятника "Братская могила"	9 115,3	0,0	Степень выполнения - 0%. Муниципальный контракт: №0148300014522000074 от 28.10.2022г.	0,0	Выполнение работ в 2023г.
	<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>1 070 764,4</b>	<b>786 900,8</b>	<b>Степень выполнения – 73,4%</b>	<b>786 900,8</b>	
<b>2. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда</b>						
1	Содержание свободных жилых помещений и ремонт помещений муниципального фонда	1 360,3	516,7	Степень выполнения - 38%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ. Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.	516,7	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.



2	Разработка ПСД, установка, содержание, обслуживание и страхование подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными способностями	6 181,0	4 440,9	Степень выполнения - 71,2%. Муниципальные контракты: №0148300014522000001 от 14.02.2022г.; №01483000145210000810001 от 29.12.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	4 440,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
3	Установка индивидуальных приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах, компенсация за ранее установленные приборы учета в муниципальных квартирах	50,0	28,5	По заявкам населения, проживающих в муниципальном жилом фонде.	28,5	Экономия по факту выполненных работ.
4	Оплата ежемесячных взносов для формирования фонда капитального ремонта (на счет регионального оператора; на специальный счет) (муниципальное жилье)	10 743,7	10 743,7	Степень выполнения - 100%.	10 743,7	
	<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>18 335,0</b>	<b>15 729,8</b>	<b>Степень выполнения – 85,8%</b>	<b>15 729,8</b>	
<b>3. Модернизация, реконструкция и развитие коммунального хозяйства</b>						
1	Устранение аварии на водопроводной сети вблизи д18 мкр.1	134,8	134,4	Степень выполнения - 99,7%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	134,4	

	Итого по подпрограмме	134,8	134,4	Степень выполнения – 100%	134,4	
	ИТОГО по программе	1 089 234,2	802 765,0		802 765,0	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2022 год**

$$\text{Э} = 802\,765,0 \text{ тыс.руб.} / 1\,089\,234,2 \text{ тыс. руб.} = 0,737$$

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ Т.С. Сократов**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства поселения Московский (содержание, техническое содержание, уборка и вывоз снега, нанесение разметки и пр.)	208 886,8	179 031,6	Степень выполнения - 89,4%. Муниципальные контракты: №01-02/3 от 27.01.2022г.; №01-02/4 от 29.01.2022г.; №07-02/1 от 20.01.2022г.; №01483000145210000510001 от 22.11.2021г.; №0148300014521000990001 от 27.01.2022г.; №0148300014521000580001 от 17.12.2021г.; №0148300014521000590001 от 17.12.2021г.; №0148300014521000600001 от 20.12.2021г.; №0148300014521000610001 от 20.12.2021г.; №0148300014521000620001 от 29.12.2021г.; №0148300014521000430001 от 04.12.2020г.; №0148300014521000420001 от 18.12.2020 г.; №0148300014521000650001 от 29.12.2020г.; №0148300014521000270001 от 10.08.2021г.; №0148300014521000110001 от 05.04.2021г.; №0148300014521000010001 от 03.03.2021г.; №30-09/2 от 30.09.2021г.; №22-09/1 от 22.09.2022г.. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с требованиями - 66 ОДХ.	179 031,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

2	Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Московский	59 577,0	48 947,4	Степень выполнения - 82,2%. Муниципальные контракты: №01483000145210001050001 от 07.02.2022г.	48 947,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
3	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах дорожного хозяйства (устройство и ремонт ИДН с разметкой и знаками и пр.)	9 549,2	6 220,6	Степень выполнения – 65,1%. Муниципальные контракты: №0148300014521000040001 от 10.03.2021г.; №18-10/2 от 18.10.2022г.; №18-10/3 от 18.10.2022г.; №11-11/2 от 11.11.2022г.; №0148300014522000026 от 27.05.2022г.; №0148300014522000076 от 08.11.2022г.	6 220,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
4	Субсидии на муниципальное задание (МБУ Жилищник Московский)	25 199,8	25 199,8	Степень выполнения – 100%. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства.	25 199,8	
5	Субсидии на иные цели (МБУ Жилищник Московский)	55 403,4	54 698,8	Степень выполнения – 98,7%.	54 698,8	Экономия по торгам.
	<b>Итого по Программе</b>	<b>358 616,2</b>	<b>314 098,2</b>		<b>314 098,2</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский» за 2022 год**

$\text{Э} = 314\,098,2 \text{ тыс. руб.} / 358\,616,2 \text{ тыс. руб.} = 0,876$

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

Координатор программы \_\_\_\_\_ **Т.С. Сократов**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности</b>						
1	Разработка буклета «План – схема по проведению опашки в поселении Московский»	215,9	215,9	Степень выполнения - 100 %, договор № 10/22 от 18.03.2022 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	215,9	
2	Проведение опашки на территории поселения Московский	80,4	80,4	Степень выполнения - 100 % , контракт № 18-10/1 от 17.10.2022 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - противопожарное мероприятие, направленное на предотвращение неконтролируемого распространения пала травы, степного пожара, низового лесного пожара на местности	80,4	

<b>2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах</b>						
1	Обеспечение безопасности отдыхающих на водных объектах	2 378,3	2 378,3	Степень выполнения - 100 %, договоры № 30-05/2 от 30.05.2022, № 29-06/1 от 29.06.2022, № 03-07/22 от 29.07.2022, № 30-05/1 от 01.06.2022 пешеходное патрулирование зон отдыха; проведение профилактических бесед с отдыхающими у водоемов в поселении Московский, в целях пресечения купания отдыхающих в необорудованных для этого местах	2 378,3	
2	Организация подготовки населения правилам безопасного поведения на водных объектах и пропаганда в области безопасности на воде, содействие распространению знаний и правил поведения на воде. Установка информационных стендов в населенных пунктах	50,8	50,8	Степень выполнения -100 %, договор № 1-30/22 от 30.08.2022 Подготовка информирование населения правилам безопасного поведения на водных объектах	50,8	
3	Дезинфекционные работы по обработке водоемов (противоличиночные мероприятия)	139,1	139,1	Степень выполнения -100 %, Борьба с личинками комара (гнуса) путем уничтожения в водоемах погруженной растительности	139,1	
<b>3. Выполнение мероприятий в области гражданской обороны (ГО) и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)</b>						

1	Приобретение имущества для учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в количестве 788 шт.	1466,2	1466,2	Степень выполнения - 100 %, Счета-оферты, Подготовка неработающего населения в УКП по ГО и ЧС, комплектование НФГО поселения имуществом ГО, обеспечение населения имуществом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения Московский	1466,2	
2	Обеспечение функционирования системы управления и контроля объектовыми системами оповещения и техническое обслуживание	343,2	343,2	Степень выполнения - 100 %, договор № 24-12/1 от 24.12.2021 Система оповещения для доведения до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации	343,2	
<b>4.Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности</b>						
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительных ремонт системы видеонаблюдения	2 725,7	2 725,7	Степень выполнения - 100 %, договора № 29-09/1 от 29.09.2022, № 29-07/1 от 29.07.2022, № ОВН-1 от 01.11.2022, контракт №01483000115210000750 001 от 22.12.2021 Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения на территории поселения Московский	2 725,7	

2	Аренда места в щитовой для сервера системы видеонаблюдения и каналов связи и доступа в интернет	950,3	950,3	Степень выполнения - 100 %, договоры № KAN 62327 от 01.01.2022, № INT62328 от 01.01.2022, № 1 от 01.01.2022, № 31-08/1 от 01.09.2022 Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения на территории поселения Московский	950,3	
3	Возмещение расходов на электроэнергию по видеонаблюдению, электроэнергия	105,2	105,2	Степень выполнения - 100 %, договоры № 87205790 от 02.12.2021, № 10-10/1 от 10.10.2022 Услуги по потреблению электроэнергии	105,2	
4	Приобретение и обслуживание информационных стендов	70,0	70,0	Степень выполнения мероприятия - 100 %, договоры № 24-12/01 от 24.12.2022, № 24-12/1 от 24.12.2022 Информирование населения по вопросам комплексной безопасности	70,0	
5	Услуги охраны при проведении общегородских мероприятий	41,5	41,5	Степень выполнения - 100 %, договоры № 22/06 от 22.06.2022, № 07-09/01 от 07.09.2022 Обеспечение безопасности граждан	41,5	
6	Верстка и печать буклетов на 4-х языках, адаптированная для иностранных граждан	72,0	72,0	Степень выполнения - 100 %, договор № 28-06/1 от 28.06.2022 Информирование иностранных граждан по вопросам безопасности	72,0	



7	Приобретение вещевого имущества для пункта временного размещения (ПВР)	3 010,0	3 010,0	Степень выполнения - 100 %, обеспечение населения имуществом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения Московский	3 010,0	
	<b>Итого по Программе</b>	<b>11 648,8</b>	<b>11 648,8</b>		<b>11 648,8</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год.**

**Э = 11 648,8 тыс.руб. / 11 648,8 тыс. руб. = 1,0**

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ А.В. Николаев**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	Транспортные услуги	163,8	163,8	Степень выполнения - 100 % Муниципальный контракт № 01483000145210000700001 от 14.12.2021; Количество поездок для льготных категорий граждан, 28 ед.	163,8	

2	Прочие работы, услуги	1522,3	1522,3	<p>Степень выполнения - 100 %  муниципальный контракт №01483000145210000650001 от 15.12.2021, Количество экскурсий для льготных категорий граждан, 21ед.;  муниципальный контракт №Б-13/22 от 20.09.2022, Количество новогодних билетов для льготных категорий детей, 702 ед.;  муниципальный контракт №19 от 11.02.2022, количество новогодних билетов для льготных категорий, 50 шт.;</p> <p>муниципальный контракт №14-09/1 от 30.09.2022, количество новогодних билетов для льготных категорий, 50 ед.;</p> <p>муниципальный контракт №29-09/2 от 23.09.2022, круглый стол для Общественных организаций, 1 ед.</p>	1522,3	
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	84,1	84,1	<p>Степень выполнения мероприятия - 100 %  ритуальные корзины с лентами для возложения к памятникам в дни памятных дат, 22 ед.;</p> <p>ролл-ап для использования на мероприятиях Общества инвалидов, 1 ед.</p>	84,1	

4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5 849,1	5 849,1	<p>Степень выполнения – 66,4 %</p> <p>муниципальный контракт №27-07/1 от 27.07.2022, Количество новогодних подарков для льготных категорий детей, 390 ед.;</p> <p>муниципальный контракт № 27-07/2 от 27.07.2022; Количество новогодних подарков для льготных категорий детей, 390 ед.;</p> <p>муниципальный контракт №812/УПУ от 30.12.2021, Количество цветов для возложений к памятникам в дни памятных дат и для вручения на праздничных мероприятиях, 3680 ед.;</p> <p>муниципальный контракт №03-12/1 от 03.12.2021, Количество подарков для вручения льготным категориям граждан на праздничных мероприятиях, 198 ед.;</p> <p>муниципальный контракт №17100//salarevo/2022 от 23.11.2022, подарочные карты для вручения льготным категориям граждан, 44 ед.;</p> <p>муниципальный контракт №17099//salarevo/2022 от 23.11.2022, подарочные карты для вручения льготным категориям граждан, 44 ед.;</p> <p>Продуктовые наборы для вручения ветеранам ВОВ ко Дню Победы, ко Дню обороны Москвы и гражданам старшего поколения ко Дню пожилого человека, 165 чел.</p>	5 849,1	
5	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	5 819,0	5 819,0	Степень выполнения -100%. Количество выплат малообеспеченным гражданам, должжителям, ветеранам ВОВ, 270 чел.	5 819,0	
	<b>Итого по Программе</b>	<b>13 438,3</b>	<b>13 438,3</b>		<b>13 438,3</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2022 год**

**$\text{Э} = 13\,438,3 \text{ тыс. руб.} / 13\,483,0 \text{ тыс. руб.} = 1,0$**

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ А.А. Воробьева**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Молодежная политика поселения Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование духовно-нравственных ценностей и вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность	1 243,1	1 243,1	Степень выполнения – 100%, количество экскурсий – 25 шт., муниципальный контракт № 01483000145210000640001 от 15.12.2021 г.	1 243,1	
2	Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения	317,5	317,5	Степень выполнения – 100%, количество детей, направленных в лагерь – 12 чел., муниципальные контракты № 2/2022 от 18.03.2022 г., № 27-04/1 от 27.04.2022 г.	317,5	
3	Профилактика негативных проявлений в молодежной среде	758,8	758,8	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий -5 шт., муниципальный контракт № 01-04/22 от 27.04.2022 г., приобретена сувенирная продукция	758,8	
4	Поддержка молодежных инициатив и социально ориентированных молодежных объединений	66,8	66,8	Степень выполнения – 100 %, транспортные услуги, муниципальный контракт № 14.12.2021 № 01483000145210000700001	66,8	
5	Информационное обеспечение молодежной политики	162,0	162,0	Степень выполнения – 100 %, печатная продукция, муниципальный контракт № 09-08/1 от 09.08.2022 г.	162,0	
	<b>Итого по Программе</b>	<b>2 548,2</b>	<b>2 548,2</b>		<b>2 548,2</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Молодежная политика поселения Московский» за 2022 год.**

**$\text{Э} = 2\,548,2 \text{ тыс.руб.} / 2\,548,2 \text{ тыс. руб.} = 1,0$  Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ А.А. Воробьева**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведенных культурно-массовых мероприятий для жителей поселения Московский	4 077,4	4 077,4	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий – 2 шт., муниципальный контракт 17-12/1 от 17.12.2021, муниципальный контракт № 12-04/1 от 07.04.2022, муниципальные контракты № 25/3 от 25.03.2022, № 28-10/01 от 28.10.2022 (организовано 2 фотовыставки), муниципальный контракт № 01/22 от 26.12.2021, муниципальный контракт № 01/23 от 11.11.2022, муниципальный контракт № 14-02/1 от 14.02.2022, муниципальный контракт № 08/ТИ/01/2022 от 14.02.2022, муниципальный контракт №09/ТИ/01/2022 от 14.02.2023, муниципальный контракт № 812/УПУ от 30.12.2021	4 077,4	
2	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МУК «ДК «Московский»)	86 912,00	86 912,00	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий – 138 шт., количество клубных формирований – 37 шт.	86 912,00	



3	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МУК «ДК «Московский»)	28 718,9	28 718,9	Степень выполнения – 100% Проведено 11 городских мероприятий, приобретены облучатели рециркуляторы, выполнены работы по сопряжению объектовой системы оповещения учреждения с РСО населения города Москвы и оказанием услуг по ежемесячному техническому обслуживанию оборудования, выполнены работы по разработке паспорта системы вентиляции для нужд учреждения, приобретены танцевальные костюмы для ансамбля танца «Сударушка», приобретены ростовые куклы для проведения мероприятий, приобретены танцевальные костюмы для хореографического коллектива «Сюрприз»	28 718,9	
	<b>Итого по Программе</b>	<b>119 708,3</b>	<b>119 708,3</b>		<b>119 708,3</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2022 год.**

$$\text{Э} = 119\,708,3 \text{ тыс. руб.} / 119\,708,3 \text{ тыс. руб.} = 1,0$$

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ А.А. Ворбьева**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2022 год**

**Заказчик:** Администрация поселения Московский

**Источник финансирования:** Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МБУ «Центр Спорта «Московский»)	154 731,0	154 731,0	Степень выполнения – 100 %, количество проведенных мероприятий – 38 шт.; услуги по спортивной подготовке по виду спорта футбол - 248 чел.; сборные команды поселения приняли участие в 90 мероприятиях	154 731,0	

2	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МБУ «Центр Спорта «Московский»)	43 729,6	43 729,6	Степень выполнения – 100% Выполнены работы по ремонту и оборудованию медпункта ФСК учреждения, приобретение товара для оснащения медпункта, приобретена спортивной экипировки для групп спортивной подготовки, выполнены работы по устройству системы сопряжения с РАСЦО г. Москвы, приобретены футбольные мячи, оказаны услуги по УМО спортсменов учреждения, приобретена игровая спортивная форма, приобретена малая техника, закуплены защитные протекторы на колонны для спортивных сооружений учреждения, приобретены и смонтированы блок-контейнеры, выполнены работы по замене светильников, закупка и установка кондиционеров, заменен турникет в здании ФСК, выполнены работы по ремонту нежилого помещения ФСК, выполнены работы по переносу места расположения пожарного крана в ФСК, выполнены работы по корректировке проекта на устройство ИТП в ФСК, выполнены работы по переносу канализационного коллектора из помещения ИТП ФСК, оказаны услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий	43 729,6	
3	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МБУ «Бассейн «Московский»)	47 389,3	47 389,3	Степень выполнения – 100 %, количество проведенных мероприятий – 4 шт.; количество физкультурно-оздоровительных групп- 31 шт. или количество обучающихся плаванию в группах 534 чел., вне групп 110 чел.	47 389,3	
4	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МБУ «Бассейн «Московский»)	8 817,6	8 817,6	Степень выполнения – 100 %. Выполнены работы по сопряжению объектов системы оповещения с РСО г. Москвы, выполнены работы по модернизации системы видеонаблюдения	8 817,6	
5	Ремонт объектов физической культуры и спорта на территории поселения Московский	2 738,5	2 738,5	Степень выполнения - 100% Муниципальный контракт № 01483000145210000380001 от 06.09.2021 (ремонт забора), муниципальный контракт № 385-01-22 от 18.01.2022 (независимая экспертиза на работы по ремонту забора), муниципальный контракт № 11/2022 от 23.06.2023	2 738,5	
	<b>Итого по Программе</b>	<b>257 406,0</b>	<b>257 406,0</b>		<b>257 406,0</b>	

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2022 год.**

**$\text{Э} = 257\,406,0 \text{ тыс.руб.} / 257\,406,0 \text{ тыс. руб.} = 1,0$  Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**Координатор программы \_\_\_\_\_ А.А. Воробьева**

