



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 69

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ администрации поселения Московский за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершенствованием программно-целевого планирования, п. 5 Порядка разработки и реализации целевых программ, утвержденного Постановлением администрации городского поселения Московский от 12.04.2010 № 8, администрация постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ администрации поселения Московский за 2021 год:

1.1. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2021 год (приложение 1).

1.2. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселения Московский» за 2021 год (приложение 2)

1.3. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год (приложение 3).

1.4. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2021 год (приложение 4).

1.5. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика поселения Московский» за 2021 год (приложение 5).

1.6. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2021 год (приложение 6).

1.7. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2021 год (приложение 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щербакову Л.Л.

Глава администрации

Д.А. Андреева

Согласовано:

Филатова М.А.

Щербакова Л.Л.

Самсонова Ю.И.

Сократов Т.С.

Николаев А.В.

Акимова Е.Ю.

Исп. Залесова Т.А.

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский, средства бюджета города Москвы

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства						
1	Комплексное содержание дворовых территорий (средства бюджета поселения Московский)	233 992,4	142 767,6	Степень выполнения - 61,0 %. Муниципальные контракты: №01483000145200000420001 от 18.12.2020г.; №01483000145200000440001 от 29.12.2020г.; №01483000145210000020001 от 10.08.2020г.; №08-02/01 от 04.02.2021г.; №08-02/02 от 04.02.2020г.; №08-02/03 от 04.02.2021г.; №08-02/04 от 04.02.2020г.; 01483000145200000130001 от 15.04.2020г.; №01483000145200000430001 от 04.12.2020г.; №01483000145210000030001 от 15.03.2021г.; №01483000145210000010001 от 03.03.2021г.; 01483000145210000110001 от 05.04.2021г.; №01483000145210000070001 от 31.03.2021г.; №01483000145210000270001 от 10.08.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	142 767,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

2	Комплексное содержание дворовых территорий (средства бюджета г. Москвы)	135 877,2	122 912,9	Степень выполнения - 90,5%. Муниципальные контракты: №01483000145200000440001 от 29.12.2020г.; №01483000145210000020001 от 10.08.2020г.; №01483000145210000030001 от 15.03.2021г.; №01483000145210000010001 от 03.03.2021г.; №01483000145210000110001 от 05.04.2021г.; №01483000145210000070001 от 31.03.2021г.; №01483000145210000270001 от 10.08.2021г.; №01483000145200000130001 от 15.04.2020г.	122 912,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
3	Проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, в том числе устройство дорожных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки	15 268,4	15 268,0	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты: №01483000145210000130001 от 26.04.2021г.; №014830001452000007000001 от 08.02.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	15 268,0	
4	Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок	28 457,0	20 501,6	Степень выполнения - 72,0%. Муниципальные контракты №15-09/1 от 17.09.2020г.; №№ 17-05/1 от 17.05.2021г.; № 20-10/1 от 20.10.2021г.; №01483000145210000850001 от 15.12.2021г.; №01483000145200000210001 от 10.07.2020г.	20 501,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
5	Выполнение работ по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения	487,6	439,4	Степень выполнения - 90,1%. Муниципальные контракты №01483000145200000590001 от 21.12.2020г.	439,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
6	Устройство и ремонт объектов благоустройства мкр. Град Московский	13 560,2	13 559,4	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145210000220001 от 23.07.2021г.	13 559,4	
7	Благоустройство территории микрорайона "Первый Московский"	5 249,8	4 359,4	Степень выполнения - 83,0%. Муниципальный контракт №01483000145210000210001 от 02.07.2021г.	4 359,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

8	Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха населения ("Парк Говоровский лес" в р-не деревни Говорово (средства бюджета поселения Московский)	315 826,0	315 826,0	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты №01483000145200000350001 от 14.10.2020г.; №01483000145200000110001 от 10.04.2020г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	315 826,0	
9	Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха населения ("Парк Говоровский лес" в р-не деревни Говорово (средства бюджета города Москвы на благоустройство территории жилой застройки)	27 952,6	27 952,6	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145200000110001 от 10.04.2020г.	27 952,6	
10	Комплексное благоустройство парковой зоны вблизи деревни Картмазово	5 357,5	5 228,6	Степень выполнения - 97,6%. Муниципальный контракт №01483000145210000150001 от 26.05.2021г.	5 228,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
11	Благоустройство и озеленение парков, общественных пространств и жилой застройки	79 173,5	36 426,7	Степень выполнения - 46,0%. Муниципальные контракты №01483000145210000100001 от 26.04.2021г.; №01483000145200000570001 от 17.12.2020г.	36 426,7	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

12	Проведение мероприятий в рамках месячника благоустройства и подготовки территории к праздничным датам	1 468,6	1 468,6	Степень выполнения - 100%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	1 468,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
13	Проведение локальных мероприятий по благоустройству территории поселения Московский	10 916,8	10 916,8	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты №01483000145200000550001 от 15.12.2020г.; №01483000145210000240001 от 19.07.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	10 916,8	
14	Прочие работы, услуги в области благоустройства	2 869,8	2 869,8	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты №П57 от 10.03.2021г.; №02/11-21 от 02.11.2021г.; №1472/г от 25.10.2021г.; №1502/г от 15.11.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	2 869,8	
15	Обустройство пожарной площадки в д. Саларьево, ул. Передельцевская	1 461,0	1 416,4	Степень выполнения - 97%. Муниципальный контракт №01483000145210000370001 от 08.09.2021г.	1 416,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
16	Обслуживание территорий, прилегающих к водоемам, расположенным в границах поселения Московский	1 449,9	495,8	Степень выполнения - 34,2%. Муниципальный контракт №01483000145210000250001 от 19.07.2021г.	495,8	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
17	Приобретение, аренда и устройство малых архитектурных форм, элементов благоустройства и праздничного оформления	22 766,0	20 912,0	Степень выполнения - 91,9%. Муниципальный контракт №05-03/1 от 04.03.2021г.; №40-21 от 17.02.2021г.; №26-11/1 от 26.11.2020г.; №26-11/2 от 26.11.2020г.; №30-06/1 от 30.06.2021г.; №007-11/21 от 22.11.2021г.; №008-11/21 от 22.11.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	20 912,0	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

18	Приобретение и высадка объектов озеленения (цветочная рассада, луковичные, кустарники, саженцы)	8 103,2	7 688,1	Степень выполнения - 94,9%. Муниципальный контракт №01483000145210000160001 от 04.05.2021г.; №01483000145210000410001 от 29.09.2021г.; №01483000145210000400001 от 27.09.2021г.	7 688,1	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
19	Техническое обслуживание и эксплуатация объектов наружного освещения	9 511,2	9 040,9	Степень выполнения - 95,1%. Муниципальный контракт №01483000145200000380001 от 05.11.2020г.; №01483000145200000520001 от 17.12.2020г.	9 040,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
20	Санитарная опилровка зеленых насаждений	3 800,0	1 685,9	Степень выполнения - 44,37%. Муниципальный контракт №01483000145210000390001 от 23.09.2021г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ	1 685,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
21	Регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения	2 087,0	1 338,9	Степень выполнения - 64,2%. Муниципальный контракт №15-12/3 от 04.12.2020г.; №25-12/1 от 25.12.2020г.; №№21-06/1 от 01.06.2021г.; №№01-11 от 29.10.2021г.	1 338,9	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
22	Дератизация, анофелогенные и противомолярийные мероприятия на объектах благоустройства	123,0	122,8	Степень выполнения - 99,8%. Муниципальный контракт №18/06-21 от 18.06.2021г. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	122,8	
23	Ремонт, чистка колодцев, находящихся на балансе администрации, анализ воды в колодцах	731,2	461,6	Степень выполнения - 63,1%. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	461,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.

24	Прокладка электрокабеля на территории пос. института полиомиелита вблизи д.1, д.2	1 260,0	1 259,3	Степень выполнения - 100%. Муниципальный контракт №01483000145210000350001 от 19.08.21г.	1 259,31	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
	Итого по подпрограмме	927 749,9	764 919,0	Степень выполнения – 82,4%	764 919,0	
2. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда						
1	Содержание свободных жилых помещений и ремонт помещений муниципального фонда	245,3	193,4	Степень выполнения - 78,8%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	193,4	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
2	Содержание, обслуживание и страхование подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными способностями	2 018,7	1 874,6	Степень выполнения - 92,9%. Муниципальные контракты: 01483000145200000530001 от 14.12.2020г. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	1 874,6	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
3	Установка индивидуальных приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах, компенсация за ранее установленные приборы учета в муниципальных квартирах	30,0	19,9	По заявкам населения, проживающего в муниципальном жилом фонде	19,9	

4	Оплата ежемесячных взносов для формирования фонда капитального ремонта (на счет регионального оператора; на специальный счет) (муниципальный жилой фонд)	10 211,5	9 881,6	Степень выполнения - 96,8%.	9 881,6	
5	Работы по текущему ремонту квартир, в т.ч ветеранам ВОВ	393,5	393,5	Степень выполнения - 100%. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	393,5	
	Итого по подпрограмме	12 899,0	12 362,9	Степень выполнения – 95,8%	12 362,9	
3. Модернизация, реконструкция и развитие коммунального хозяйства						
1	Работы по ремонту на объекте газоснабжения по адресу: д. Румянцево, ул. Садовая	310,6	310,6	Степень выполнения - 100%. Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии с п.4ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.	310,6	
	Итого по подпрограмме	310,6	310,6	Степень выполнения – 100%	310,6	
	ИТОГО по программе	940 959,5	777 592,5		777 592,5	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский» за 2021 год

$\text{Э} = 777\,592,5 \text{ тыс.руб.} / 940\,959,5 \text{ тыс. руб.} = 0,826$

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ Т.С. Сократов

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства поселения Московский (содержание, техническое содержание, уборка и вывоз снега, нанесение разметки и пр.)	241 123,0	205 434,3	Степень выполнения - 85,2%. Муниципальные контракты №01483000145200000420001 от 18.12.2020г.; №01483000145200000430001 от 04.12.2020г.; №01483000145200000650001 от 29.12.2020 г.; №01483000145200000200001 от 10.08.2020г.; №01483000145210000010001 от 03.03.2021г.; №01483000145210000270001 от 10.08.2021г. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с требованиями - 42 ОДХ.	205 434,3	Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
2	Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Московский	62 546,0	62 544,7	Степень выполнения - 100%. Муниципальные контракты: №01483000145200000700001 от 08.02.2021г.; №16/07-ПЛ от 16.06.2021г.; №10-21-М.ЗВС-2 от 03.11.2021г.; №10-21-М.ЗВС-1 от 03.11.2021г.; №10-21-М.ЗВС-3 от 03.11.2021г.; №30-09/1 от 19.08.2021г.; №30-09/2 от 19.08.2021г.; №30-09/3 от 24.09.2021г.; №30-09/4 от 24.09.2021г.; №30-09/5 от 24.09.2021г.	62 546,0	

3	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах дорожного хозяйства (устройство и ремонт ИДН с разметкой и знаками и пр.)	25 367,6	24 617,2	Степень выполнения - 97%. Муниципальные контракты: №01483000145210000340001 от 16.08.2021г.; №01483000145200000280001 от 26.08.2020г.; №01483000145210000340001 от 16.08.2021г.; №01483000145200000280001 от 26.08.2020г.; №01483000145210000040001 от 10.03.2021г.; №01483000145210000170001 от 20.05.2021г.; №20-10/1 от 12.10.202г.; №12/21 от 16.06.2021г.; 04/21-2 от 05.07.2021г.; №18/21 от 05.07.2021г.; 30-08/1 от 09.08.2021г.; №14-09/1 от 14.09.2021г.	24 617,2	. Экономия по муниципальным контрактам по факту выполненных работ.
	Итого по Программе	329 036,6	292 596,2		292 596,2	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский» за 2021 год

$\text{Э} = 292\,596,2 \text{ тыс.руб.} / 329\,036,6 \text{ тыс. руб.} = 0,889$

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ Т.С. Сократов

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах						
1	Обеспечение безопасности отдыхающих на водных объектах	1 565 302,0	1564 450,0	Степень выполнения– 100 % Договор №04-06/2 от 01.06.2021; Договор №25-06/1 от 25.06.2021; Договор №04-06/1 от 01.06.2021; Договор №27-07/1 от 27.07.2021 пешеходное патрулирование зон отдыха; проведение профилактических бесед с отдыхающими у водоемов в поселении Московский, в целях пресечения купания отдыхающих в необорудованных для этого местах	1564 450,0	

2	Организация подготовки населения правилам безопасного поведения на водных объектах и пропаганда в области безопасности на воде, содействие распространению знаний и правил поведения на воде. Изготовление и установка информационных стендов в населенных пунктах	137 600,0	137 600,0	Степень выполнения - 100% Договор №10-20/1 от 20.10.2021 Подготовка информирование населения правилам безопасного поведения на водных объектах	Организация подготовки населения правилам безопасного поведения на водных объектах и пропаганда в области безопасности на воде, содействие распространению знаний и правил поведения на воде. Изготовление и установка информационных стендов в населенных пунктах	
2. Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности						
1	Установка камер видеонаблюдения	3 088,7	3 088,4	Степень выполнения- 100% Контракт №11-12/2 от 11.12.2020 Контракт №01483000145000007200 01 от 25.01.2021; Контракт №11-12/2 от 11.12.2020 Развитие системы видеонаблюдения в поселении		

2	Разработка ПСД по установке камер видеонаблюдения	1 110,0	1 110,0	Степень выполнения - 100 % Договор №08-02/9 от 05.02.2021; Договор №08-02/8 от 05.02.2021; Договор №08-02/6 от 05.02.2021; Договор №08-02/7 от 05.02.2021. Развитие системы видеонаблюдения в поселении	1 110,0	
3	Техническое обслуживание и планово-предупредительных ремонт системы видеонаблюдения поселения Московский	2 737,5	2 284,5	Степень выполнения - 100% Контракт №14800014520000025000 1 от 13.08.2020 Договор №ОВН-1 от 01.11.2021; Договор 08-02/5 от 05.02.2021; Договор 06-05/1 от 06.05.2021; Договор 01-09/1 от 31.08.2021; Договор №01-09/1 от 31.08.2021; Договор №06-05/1 от 06.05.2021; Договор №01-09/1 от 31.08.2021; Договор №06-05/1 от 06.05.2021	2 284,5	

4	Аренда места в щитовой для сервера системы видеонаблюдения и каналов связи и доступа в интернет	730,5	623,1	Степень выполнения мероприятия–100% Договор №KAN56554 от 24.06.2021; Договор №INT57184 от 01.07.021; Договор №KAN53322 от 01.06.2021; Договор №1 от 01.01.2021; Договор №Ю270/21 от 01.01.2021	623,1	
5	Возмещение расходов на электроэнергию по видеонаблюдению, электроэнергия	190,0	181,4	Степень выполнения мероприятия–100% Договор №106356-01-ДО от 26.03.2021; Договор №106359-01-ДО от 26.03.2021; Договор №И-21-00-341569/102/НМ от 09.04.2021; Договор №И-21-00-341559/102/НМ от 09.04.2021; Договор №87205790 от 28.12.2020	181,4	
6	Приобретение и обслуживание информационных стендов	120,0	100,0	Степень выполнения мероприятия–100% Договор №12-01/1 от 28.12.2020 Информирование населения по вопросам комплексной безопасности	100,0	

7	Разработка паспорта безопасности	564,0	564,0	Степень выполнения мероприятия -100 % Договор №3/21 от 18.02.2021 (бульвар 3 мкр); Договор №4/21 от 18.02.2021 (бульвар Бианки); Договор №2/21 от 18.02.2021 (Площадь вокруг МУК ДК); Договор №13-05/ 2 от 13.05.2021 (парк 3 мкр); Договор №13-05/ 1 от 13.05.2021 (ул. Радужная); Договор №5/21 от 18.02.2021 (памятник ВОВ)	564,0	
8	Услуги охраны при проведении общегородских мероприятий	45,0	45,0	Степень выполнения мероприятия -100 % Контракт №15-06/1 от 09.06.2021 Обеспечение безопасности граждан	45,0	
	Итого по Программе	10 288,6	9 698,4		9 698,4	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

$$\text{Э} = 9\,698,4 \text{ тыс.руб.} / 10\,288,6 \text{ тыс. руб.} = 0,942$$

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ А.В. Николаев

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	Транспортные услуги	280,00	87,1	Степень выполнения мероприятия - 31,1 % Муниципальный контракт № 01483000145200000470001 от 11.12.2020; Количество поездок для льготных категорий граждан, 18 ед.	87,1	
2	Прочие работы, услуги	3 465,00	2 811,2	Степень выполнения мероприятия - 81,1 % Муниципальный контракт № 01483000145200000600001 от 28.12.2020; Количество экскурсий для льготных категорий граждан, 18 ед. Муниципальный контракт № Б-35/21 от 18.10.2021; Количество новогодних билетов для льготных категорий детей, 480 ед. Муниципальный контракт № 20-10/2 от 20.10.2021; Количество новогодних билетов для льготных категорий детей, 100 ед. Муниципальный контракт № 20-10/3 от 20.10.2021; Количество новогодних билетов для льготных категорий детей, 40 ед.	2 811,2	

3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	200,00	139,9	Степень выполнения мероприятия - 70 % Венки для возложения к памятникам в дни памятных дат, 28 ед.	139,9	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3 150,00	2092,6	Степень выполнения мероприятия – 66,4 % Муниципальный контракт № 12-10/1 от 12.10.2021; Количество новогодних подарков для льготных категорий детей, 600 ед. Муниципальный контракт № 1/УПУ от 12.01.2021; Количество цветов для возложений к памятникам в дни памятных дат и для вручения на праздничных мероприятиях, 2720 ед. Муниципальный контракт № 23-11/2 от 23.11.2020; Количество подарков для вручения льготным категориям граждан на праздничных мероприятиях, 280 ед. Продуктовые наборы для вручения ветеранам ВОВ ко Дню Победы, ко Дню обороны Москвы и гражданам старшего поколения ко Дню пожилого человека, 330 чел.	2092,6	
5	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 385,00	5974,00	Степень выполнения мероприятия 93,6 %; Количество выплат малообеспеченным гражданам, долгожителям, ветеранам ВОВ, 314 чел.	5974,00	
	Итого по Программе	13 480,00	11 104,8		11 104,8	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский» за 2021 год

$$\text{Э} = 11\,104,8 \text{ тыс.руб.} / 13\,480,0 \text{ тыс. руб.} = 0,823$$

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ Е.Ю. Акимова

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Молодежная политика поселения Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование духовно-нравственных ценностей и вовлечение молодежи в социально-культурную деятельность	1073,5	1073,5	Степень выполнения – 100%, количество экскурсий – 21 шт., муниципальный контракт № 01483000145200000600001 от 28.12.2020 г.	1073,5	
22.	Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения	280,0	280,0	Степень выполнения – 100%, количество детей, направленных в лагерь – 8 чел., муниципальный контракт 01-07/1 от 30.06.2021 г.	280,0	
3.3	Профилактика негативных проявлений в молодежной среде	569,25	569,25	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий -1 муниципальный контракт № 005-05/21 от 27.05.2021 г., приобретено сувенирной продукции.	569,25	
4	Поддержка молодежных инициатив и социально ориентированных молодежных объединений	77,35	77,35	Степень выполнения – 100 %, транспортные услуги муниципальный контракт № 01483000145200000470001 от 11.12.2020 г.	77,35	
5	Информационное обеспечение молодежной политики	263,2	263,2	Степень выполнения – 100 %, печатная продукция муниципальный контракт № 02-09/1 от 31.08.2021 г.	263,2	
	Итого по Программе	2 263,3	2 263,3		2 263,3	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Молодежная политика поселения Московский» за 2021 год.

$\Xi = 2\,263,3$ тыс.руб. / $2\,263,3$ тыс. руб. = 1,0 Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ **Е.Ю. Акимова**

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведенных культурно-массовых мероприятий для жителей поселения Московский	1 946,3	1 946,3	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий – 3 шт., муниципальный контракт № 14-01/1 от 14.01.2021, муниципальный контракт № 004-02/21 от 15.02.2021, муниципальный контракт № 12-04/1 от 07.04.2021, муниципальные контракты № 19-11/1 от 17.11.2021, № 06-07/1 от 06.07.2021 (организовано 2 фотовыставки), муниципальный контракт № 05-02/1 от 05.02.2021, № 01/21 от 28.12.2020, муниципальный контракт № 1/УПУ от 12.01.2021	1 946,3	
2	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МУК «ДК «Московский»)	82 836,3	82 836,3	Степень выполнения – 100%, количество проведенных мероприятий – 127 шт., количество клубных формирований – 37 шт.	82 836,3	

3	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МУК «ДК «Московский»)	41 886,1	41 886,1	Степень выполнения – 100% Проведено 7 городских мероприятий, выполнены работы по ремонту кровельного покрытия здания учреждения, приобретены танцевальные костюмы для ансамбля танца «Россиянка», хореографического коллектива «Сюрприз», приобретен комплект информационной системы, выполнены ремонтные работы в помещениях и на крыльце здания учреждения	41 886,1	
	Итого по Программе	126 668,7	126 668,7		126 668,7	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский» за 2021 год.

$$\text{Э} = 126\,668,7 \text{ тыс.руб.} / 126\,668,7 \text{ тыс. руб.} = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ Е.Ю. Акимова

**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2021 год**

Заказчик: Администрация поселения Московский

Источник финансирования: Средства бюджета поселения Московский

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Профинансировано (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы, услуги по содержанию имущества	503,6	503,6	Степень выполнения – 100 %, Муниципальный контракт № 01483000145210000380001 от 06.09.2021 (ремонт забора), муниципальный контракт № 24-06/01 от 24.09.2021 (ремонт ограждения).	503,6	
2	Мероприятия в области массовой физической культуры и спорта в поселении Московский	969,1	969,1	Степень выполнения – 100%, Муниципальный контракт № 01483000145200000560001 от 10.12.2020, № 01483000145210000120001 от 06.04.2021 (спортивно-наградная продукция)	969,1	
3	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МБУ «Центр Спорта «Московский»)	149 040,0	149 040,0	Степень выполнения – 100 %, количество проведенных мероприятий – 34 шт.	149 040,0	

4	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МБУ «Центр Спорта «Московский»)	45 520,1	45 520,1	Выполнен ремонт спортивного покрытия футбольного поля, выполнено дооснащение охранной телевизионной системы на физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) учреждения, выполнен ремонт помещения учреждения, произведена замена прожекторов для освещения спортивных сооружений учреждения, приобретено и установлено звуковое оборудование в ФСК, выполнены работы по ремонту и оборудованию медицинского пункта ФСК, приобретены товары для оснащения медпункта ФСК, приобретена спортивная экипировка для групп спортивной подготовки, выполнены работы по устройству системы сопряжения с РАСЦО г. Москвы	45 520,1	
5	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения культуры (МБУ «Бассейн «Московский»)	22 288,6	22 288,6	Степень выполнения – 100 %, количество проведенных мероприятий – 2 шт., количество физкультурно-оздоровительных групп- 31 шт. или количество обучающихся плаванию в группах 534 чел., вне групп 110 чел.	22 288,6	Дата начала функционирования МБУ 01.07.2021
6	Субсидии на иные цели подведомственному муниципальному учреждению культуры (МБУ «Бассейн «Московский»)	4 964,3	4 964,3		4 964,3	
7	Мероприятия в рамках содействия развитию подведомственных унитарных предприятий физической культуры и спорта (МУП «Бассейн «Московский»)	10 060,2	10 060,2	Степень выполнения –100%, количество проведенных мероприятий – 1 шт.	10 060,2	С 01.07.2021 произошла реорганизация МУП в МБУ
	Итого по Программе	233 345,9	233 345,9		233 345,9	

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский» за 2021 год.

$\text{Э} = 233\,345,9 \text{ тыс.руб.} / 233\,345,9 \text{ тыс. руб.} = 1,0$ Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Координатор программы _____ **Е.Ю. Акимова**

